

# Überblick der Schulausbauprojekte im Stadtteil Vahr

---

*Referent: [REDACTED], Stabstelle Ausbauplanung*



PB	SNR	Schule	Planerische Ausgangslage 2017						Schulstandortplanung								
			GTS	W&E	Kapazität				GTS	W&E	Kapazität						
					Züge	KLV	Freq.	SuS			Züge	KLV	Freq.	SuS			
			SOP 2022														
33	062	Schule In der Vahr	SOP 2020	oGTS	ja	3	12	24	280	gGTS	ja	3	12	23	268		



Luftbild der Schule

**Zielsetzung gemäß SOP:**

Ausbau der bislang offenen zur gebundenen Ganztagschule und Ausbau von drei auf vier Züge.

**Fertigstellung gemäß ZMP:**

Neubau Fertigstellung: 2028  
Bestand Umbau: ab 2029

**Projektstatus:**

EW-Bau kurz vor Fertigstellung

**Projektbeschreibung:**

Neubau bzw. Umbau von Räumen für Küche/Mensa, Unterrichtsräume / Ganztage und Verwaltung; Abriss des Verwaltungstraktes

**Projektmittel:**

Gesamtkosten 17,7 Mio. Euro.  
Prio 1, wird in SchuKi-Bauprogramm weiterverfolgt.  
Ausfinanzierung nach EW-Bau.



Lageplan

**Risiken/Problemstellung:**

PB	SNR	Schule	Planerische Ausgangslage 2017						Schulstandortplanung					
			GTS	W&E	Kapazität				GTS	W&E	Kapazität			
					Züge	KLV	Freq.	SuS			Züge	KLV	Freq.	SuS
33	094	Schule an der Paul-Singer-Straße	gGTS	–	3	12	22	264	gGTS	–	4	16	22	352



Luftbild der Schule



Lageplan

**Zielsetzung gemäß SOP:**

Ausbau der bislang dreizügigen zu einer vierzügigen Grundschule

Ab SJ 25/26 W&E Beschulung.  
Hierzu Einbau eines Pflegebads.

**Fertigstellung gemäß ZMP:****Projektstatus:**

Aktueller Bedarf wurde durch Mobilbauten gedeckt.

**Projektbeschreibung:****Projektmittel:****Risiken/Problemstellung:**

Künftiger Bedarf in 2025 durch Aktualisierung der SOP zu klären.

PB	SNR	Schule	Planerische Ausgangslage 2017						Schulstandortplanung					
			GTS	W&E	Kapazität				GTS	W&E	Kapazität			
					Züge	KLV	Freq.	SuS			Züge	KLV	Freq.	SuS
33	127	Schule an der Witzlebenstraße	oGTS	–	4	16	22	352	gGTS	–	4	16	23	368



Luftbild der Schule

**Zielsetzung gemäß SOP:**

Ausbau der bislang offenen zur gebundenen Ganztagschule

**Fertigstellung gemäß ZMP:**

ca. 2028 Neubau

**Projektstatus:**

EW-Bau kurz vor Abschluss. Damit IB Drittmittel (EFRE) nutzen kann, soll Sanierung Bogenklassen vorgezogen werden. Neubau anschließend.

**Projektbeschreibung:**

1. BA Neubau einer Mensa und Verwaltung,
2. BA Umbau des Bestandsgebäudes,
3. BA Sanierung und Umbau „Bogenklassen“.
4. BA Rückbau Mobilbau

Neu: Zuerst Sanierung Bogenklassen

**Projektmittel:**

17,6 Mio. Euro Gesamtkosten im SchuKiBau-Programm. Prio 1. Sanierung der Bogenklassen gem. Vorlage seitens IB/Finanzen zum Gebäudesanierungsprogramm (Ende 2025)



Lageplan

**Risiken/Problemstellung:**

PB	SNR	Schule	Planerische Ausgangslage 2017				Schulstandortplanung								
			GTS	W&E	Kapazität			GTS	W&E	Kapazität					
					Züge	KLV	Freq.			SuS	Züge	KLV	Freq.	SuS	
33	135	Neue Schule Vahr													



Luftbild der Schule

**Zielsetzung gemäß SOP:**

Gründung einer dreizügigen Grundschule im gebundenen Ganztag und W&E.

**Fertigstellung gemäß ZMP:**

s. Projektbeschreibung

**Projektstatus:**

Bedarf wurde bis einschl. SJ 24/25 durch Mobilbauten gedeckt. An der baulichen und organisatorischen Interimslösung für SJ 25/26 wird gearbeitet.

**Projektbeschreibung:**

1. Mobilbau August-Bebel-Allee für die Jahrgänge 1 und 2; Aufnahmen in SJ 23/24 und SJ 24/25.
2. Aufnahme im 3. Jahr (SJ 25/26) am Standort Fritz-Gansberg-Straße (ehem. Förderschule).
3. Lösung sollen Sanierung, Umbau und Anmietung des Gebäudes Wilhelm-Leuschner-Straße bis SJ 26/27 sein.

**Projektmittel:**

Die Bereitstellung der erforderlichen Planungsmittel erfolgt im Rahmen des SchuKi Bauprogramms.



Lageplan

**Risiken/Problemstellung:**

PB	SNR	Schule	Planerische Ausgangslage 2017						Schulstandortplanung						
			GTS	W&E	Kapazität				GTS	W&E	Kapazität				
					Züge	KLV	Freq.	SuS			Züge	KLV	Freq.	SuS	
33	225	Georg-Droste-Schule (Ersatzneubau) SOP 2020	-	-	-	-	-	-	gGTS	Ersatzneubau an der Bardowickstraße					



Luftbild der Schule

**Zielsetzung gemäß SOP:**

Ersatzneubau als gebundene Ganztagschule an der Bardowickstraße unter Einbezug des ReBUZ Ost.

**Fertigstellung gemäß ZMP:**

SJ 2028/29

Termin ist einzuhalten, da das ReBUZ aus dessen Interim heraus muss.

**Projektstatus:**

Teilnahmewettbewerb ÖPP begonnen:  
Erstes indikatives Angebot Anfang Dezember 2024, Präsentation im Auswahlgremium 17.01.25; Vergabe ca. Ende 2025.

**Projektbeschreibung:**

Freizug der GDS am Standort An der Gete zur Nutzung durch dortige Grundschule. Verlagerung des Regionalen Unterstützungs- und Beratungszentrum Ost (ReBUZ Ost) unter Berücksichtigung von Bedarfen aus der Neustrukturierung zum Aufbau von Bildungsabteilungen.

**Projektmittel:**

Grundsätzliche Finanzierung liegt über SchuKi-Bauprogramm vor (Prio 1); wird vorss. nach Abschluss des Wettbewerbs endgültig beschlossen.



Lageplan

**Risiken/Problemstellung:**

PB	SNR	Schule	Planerische Ausgangslage 2017							Schulstandortplanung						
			GTS	W&E	Kapazität				GTS	W&E	Kapazität					
					Züge	KLV	Freq.	SuS			Züge	KLV	Freq.	SuS		
			SOP 2022									6	36	23	822	
33	425	ObSch an der Julius-Brecht-Allee	SOP 2020	tgGTS	ja	4	24	24	564	tgGTS	ja	5	30	23	684	



Luftbild der Schule

**Zielsetzung gemäß SOP:**

Ausbau der bislang vierzügigen zu einer sechszügigen Oberschule

**Fertigstellung gemäß ZMP:**

SJ 2029/30

**Projektstatus:**

Interimsanmietung wird ausgearbeitet.  
Erstellung der ES Bau vorss. November 2024

**Projektbeschreibung:**

Kernsanierung des Haupthauses und dessen Neuaufbau für vier Züge und Fachräume.  
Anbau am Schröder Haus zur Einrichtung von zwei Zügen und Verlagerung der Verwaltung aus dem Haupthaus.

Neubau einer Dreifeldsporthalle ist eigenständiges Projekt.

**Projektmittel:**

Finanzierung der EW Bau über das SchuKi Bauprogramm in 2025. Prio 1



Lageplan

**Risiken/Problemstellung:**

Interimsanmietung bedarf der Klärung. Vertragsplanung bis Ende 2025.

PB	SNR	Schule	Planerische Ausgangslage 2017						Schulstandortplanung					
			GTS	W&E	Kapazität				GTS	W&E	Kapazität			
					Züge	KLV	Freq.	SuS			Züge	KLV	Freq.	SuS
33	445	Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee	tgGTS	–	4	24	24	576	gGTS	–	6	36	23	828



Luftbild der Schule

**Zielsetzung gemäß SOP:**

Ausbau der bislang vierzügigen zu einer sechszügigen Oberschule; Ausbau der bislang teilgebundenen zur gebundenen Ganztagschule

**Fertigstellung gemäß ZMP:**

Mobilbau SJ 25/26

**Projektstatus:**


Planung durch IB angelaufen.

**Projektbeschreibung:**

Aktuell wird eine Mobilbauanlage auf dem Grundstück der KSA geplant. Weitere Überlegungen sind nicht abschließend angedacht.

**Projektmittel:**

Die Bereitstellung der erforderlichen Mittel erfolgt im Rahmen einer Gremienvorlage zu Sofortmaßnahmen zum SJ 25/26.



Lageplan

**Risiken/Problemstellung:**

Klärung der Bedarfsdeckung innerhalb der SOP 2025.

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

